

## Phụ lục số 1

## BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUYẾT TOÁN

Dự án: Cầu Trà Bồng

(Kèm theo Quyết định số 1284 /QĐ-UBND ngày 09 / 9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: đồng

STT	Cơ cấu chi phí	Giá trị dự toán được duyệt	Giá trị Chủ đầu tư trình	Giá trị quyết toán	Tăng (+), giảm (-) so với dự toán	Tăng (+), giảm (-) so với số đơn vị
<b>I</b>	<b>Chi phí xây dựng</b>	<b>218.700.920.021</b>	<b>215.785.905.000</b>	<b>215.785.905.000</b>	<b>11.445.575.614</b>	<b>0</b>
1	Gói thầu số 09 (Phá dỡ cầu tạm)	14.360.590.635	13.163.557.000	13.163.557.000	13.163.557.000	0
-	Công ty Cổ phần Xây dựng kỹ thuật ngầm Bình Minh		8.614.128.000	8.614.128.000	8.614.128.000	0
-	Công ty Cổ phần Tiến Hưng		4.549.429.000	4.549.429.000	4.549.429.000	0
2	Gói thầu số 10 (Thi công xây dựng cầu Trà Bồng) (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT đường thủy và đường bộ)	204.340.329.386	202.622.348.000	202.622.348.000	-1.717.981.386	0
<b>II</b>	<b>Chi phí quản lý dự án</b>	<b>2.512.052.608</b>	<b>2.512.052.000</b>	<b>2.512.052.000</b>	<b>-608</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng</b>	<b>9.747.988.528</b>	<b>9.316.411.000</b>	<b>9.312.564.000</b>	<b>-435.424.528</b>	<b>-3.847.000</b>
1	Lập nhiệm vụ khảo sát (bước lập dự án)	20.812.000	20.811.000	16.964.000	-3.848.000	-3.847.000
2	Khảo sát, lập dự án (bao gồm bảo hiểm tư vấn lập dự án)	2.487.899.000	2.204.817.000	2.204.817.000	-283.082.000	0
-	Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường		1.239.260.000	1.239.260.000		0
+	Hợp đồng		1.342.008.000	1.342.008.000		0
+	Thu hồi nộp về tài khoản tạm giữ Thanh tra Bộ Xây dựng		-102.748.000	-102.748.000		0
-	Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hàm		965.557.000	965.557.000		0
3	Giám sát khảo sát (bước lập dự án)	49.000.000	49.000.000	49.000.000	0	0
4	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	220.300.000	191.611.000	191.611.000	-28.689.000	0

STT	Cơ cấu chi phí	Giá trị dự toán được duyệt	Giá trị Chủ đầu tư trình	Giá trị quyết toán	Tăng (+), giảm (-) so với dự toán	Tăng (+), giảm (-) so với số đơn vị
5	Khảo sát, lập TKBVTC và TDT (bao gồm bảo hiểm tư vấn lập TKBVTC)	2.954.578.541	2.954.579.000	2.954.579.000	459	0
6	Giám sát khảo sát (bước bước lập TK BVTC)	19.647.000	19.647.000	19.647.000	0	0
7	Thẩm tra TK BVTC và TDT	228.257.511	228.257.000	228.257.000	-511	0
8	Lập HSMT và đánh giá HSDT	146.145.705	65.687.000	65.687.000	-80.458.705	0
-	Lập HSMT gói thầu số 08 (Kiểm toán công trình)		1.316.000	1.316.000		0
-	Đánh giá HSDT gói thầu số 08 (Kiểm toán công trình)		1.316.000	1.316.000		0
-	Đánh giá HSDT gói thầu số 09 (Phá dỡ cầu tạm)		13.055.000	13.055.000		0
-	Đánh giá HSDT gói thầu số 10 (Thi công xây dựng cầu Trà Bồng)		50.000.000	50.000.000		0
9	Kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình +Thí nghiệm cọc khoan nhồi	1.292.409.801	1.279.679.000	1.279.679.000	-12.730.801	0
10	Giám sát thi công xây dựng công trình	2.305.435.970	2.278.820.000	2.278.820.000	-26.615.970	0
-	Công ty Cổ phần Tư vấn XD&ĐT Quảng Ngãi		841.345.000	841.345.000		0
-	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5		1.437.475.000	1.437.475.000		0
11	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	23.503.000	23.503.000	23.503.000	0	0
<b>IV</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>4.872.211.036</b>	<b>4.610.119.000</b>	<b>4.447.837.000</b>	<b>-424.374.036</b>	<b>-162.282.000</b>
1	Thẩm định dự án đầu tư	26.650.000	26.650.000	26.650.000	0	0
2	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	122.899.423	50.000.000	50.000.000	-72.899.423	0
3	Rà phá bom mìn, vật nổ	1.186.871.000	1.172.470.000	1.172.470.000	-14.401.000	0
4	Bảo hiểm công trình cầu + đường	1.632.272.605	1.563.080.000	1.563.080.000	-69.192.605	0

STT	Cơ cấu chi phí	Giá trị dự toán được duyệt	Giá trị Chủ đầu tư trình	Giá trị quyết toán	Tăng (+), giảm (-) so với dự toán	Tăng (+), giảm (-) so với số đơn vị
5	Thuế tài nguyên và Phí bảo vệ môi trường	17.342.656	0	0	-17.342.656	0
6	Kiểm toán công trình	1.448.228.518	1.420.000.000	1.257.718.000	-190.510.518	-162.282.000
-	<i>Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA</i>		<i>710.000.000</i>	<i>628.859.000</i>		<i>-81.141.000</i>
-	<i>Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ tại Đà Nẵng</i>		<i>710.000.000</i>	<i>628.859.000</i>		<i>-81.141.000</i>
7	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	437.946.834	377.919.000	377.919.000	-60.027.834	0
<b>V</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>12.386.253.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.386.253.343</b>	<b>0</b>
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>248.219.425.536</b>	<b>232.224.487.000</b>	<b>232.058.358.000</b>	<b>-1.800.476.901</b>	<b>-166.129.000</b>

**Phụ lục số 2**  
**BẢNG CÔNG NỢ**  
**Dự án: Cầu Trà Bồng**

( Kèm theo Quyết định số: ~~1287~~ /QĐ-UBND ngày 09 / 9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: đồng

STT	Đơn vị	Nội dung	Giá trị quyết toán	Số thanh toán	Công nợ đến thời điểm thẩm tra	
					Phải thu (-)	Phải trả (+)
<b>I</b>		<b>Chi phí xây dựng</b>	<b>215.785.905.000</b>	<b>215.785.905.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Công ty Cổ phần Xây dựng kỹ thuật ngầm Bình Minh	Gói thầu số 09 (Phá dỡ cầu tạm)	8.614.128.000	8.614.128.000	0	0
2	Công ty Cổ phần Tiên Hưng		4.549.429.000	4.549.429.000	0	0
3	Công ty Cổ phần Đạt Phương	Gói thầu số 10 (Thi công xây dựng cầu Trà Bồng) (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT đường thủy và đường bộ)	202.622.348.000	202.622.348.000	0	0
<b>II</b>		<b>Chi phí quản lý dự án</b>	<b>2.512.052.000</b>	<b>2.491.795.000</b>	<b>0</b>	<b>20.257.000</b>
1	Ban quản lý dự án ĐTXD	Quản lý dự án	2.512.052.000	2.491.795.000	0	20.257.000
<b>III</b>		<b>Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng</b>	<b>9.312.564.000</b>	<b>9.419.159.000</b>	<b>-106.595.000</b>	<b>0</b>
1	Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thiên Phúc	Lập nhiệm vụ khảo sát (bước lập dự án)	16.964.000	20.811.000	-3.847.000	0
2	Trung tâm kỹ thuật quan trắc môi trường	Khảo sát, lập dự án	1.239.260.000	1.342.008.000	-102.748.000	0
3	Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hàm		965.557.000	965.557.000	0	0

STT	Đơn vị	Nội dung	Giá trị quyết toán	Số thanh toán	Công nợ đến thời điểm thẩm tra	
					Phải thu (-)	Phải trả (+)
4	Công ty TNHH Tư vấn ĐT&XD Quang Trung	Giám sát khảo sát (bước lập dự án)	49.000.000	49.000.000	0	0
5	Trung tâm kỹ thuật quan trắc môi trường	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	191.611.000	191.611.000	0	0
6	Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hàm	Khảo sát, lập TKBVTC và TDT (bao gồm bảo hiểm tư vấn lập TKBVTC)	2.954.579.000	2.954.579.000	0	0
7	Trung tâm Tư vấn và kiểm định xây dựng Dung Quất	Giám sát khảo sát (bước lập TK BVTC)	19.647.000	19.647.000	0	0
8	Công ty CP Tư vấn xây dựng 533	Thẩm tra TK BVTC và TDT	228.257.000	228.257.000	0	0
9	Ban quản lý dự án ĐTXD	Lập HSMT gói thầu số 08 (Kiểm toán công trình)	1.316.000	1.316.000	0	0
		Đánh giá HSDT gói thầu số 08 (Kiểm toán công trình)	1.316.000	1.316.000	0	0
		Đánh giá HSDT gói thầu số 09 (Phá dỡ cầu tạm)	13.055.000	13.055.000	0	0
10	Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật	Đánh giá HSDT gói thầu số 10 (Thi công xây dựng cầu Trà Bồng)	50.000.000	50.000.000	0	0
11	Trung tâm khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư	Kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình +Thí nghiệm cọc khoan nhồi	1.279.679.000	1.279.679.000	0	0

STT	Đơn vị	Nội dung	Giá trị quyết toán	Số thanh toán	Công nợ đến thời điểm thẩm tra	
					Phải thu (-)	Phải trả (+)
12	Công ty Cổ phần Tư vấn XD&ĐT Quảng Ngãi	Giám sát thi công xây dựng công trình	841.345.000	841.345.000	0	0
13	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5		1.437.475.000	1.437.475.000	0	0
14	Công ty Cổ phần BKG	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	23.503.000	23.503.000	0	0
<b>IV</b>		<b>Chi phí khác</b>	<b>4.447.837.000</b>	<b>4.303.141.000</b>	<b>-162.282.000</b>	<b>306.978.000</b>
1	Sở KH&ĐT Quảng Ngãi	Thẩm định dự án đầu tư	26.650.000	26.650.000	0	0
2	Phòng TC-KH thuộc Ban quản lý KKT Dung Quất	Thẩm định HSMT gói số 10	50.000.000	50.000.000	0	0
3	Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Chi nhánh Miền Trung	Rà phá bom mìn, vật nổ	1.172.470.000	1.172.470.000	0	0
4	Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt	Bảo hiểm công trình cầu + đường	1.563.080.000	1.563.080.000	0	0
5	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA	Kiểm toán công trình	628.859.000	710.000.000	-81.141.000	0
6	Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ tại Đà Nẵng		628.859.000	710.000.000	-81.141.000	0
7	Sở Tài chính Quảng Ngãi	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	377.919.000	70.941.000	0	306.978.000
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>232.058.358.000</b>	<b>232.000.000.000</b>	<b>-268.877.000</b>	<b>327.235.000</b>